



REPORTE DE COMISIÓN

TRASLADO AL CAMPUS UNIVERSITARIO PARA SUPERVISAR LA PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES POR PARTE DEL PROVEEDOR.

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

M.C.A. CRISTINA DE LA ROSA CORONADO:

En seguimiento a sus indicaciones, se verificó visita realizada el pasado 20 de septiembre del 2021, referente al traslado a las instalaciones del Campus Universitario de la UT de la Sierra, en Mesa del Nayar. Comento resumen de acciones realizadas:

Se inició la comisión el día lunes 20 de septiembre del 2021, a las 06:00 a.m., al trasladarme de mi domicilio Col. Colinas de Xalisco, Xalisco, Nayarit, al lugar conocido como Las Banderas, en Tepic, Nayarit, para abordar el vehículo, que me trasladó a las instalaciones del Campus Universitario de la UT de la Sierra, en Mesa del Nayar:

20 de septiembre del 2021

- Se asistió a las instalaciones del Campus Universitario de la UT de la Sierra, en Mesa del Nayar, para la supervisión de la puesta en marcha de paneles solares por parte del proveedor.
- Se sustituyó el fusible que estaba dañado, detectado en la visita pasada del 08 de septiembre del 2021.
- Se realizaron pruebas de funcionamiento de los equipos 1,2 y 3.
- Salida del Campus Universitario aproximadamente a las 4:00 p.m.



Posteriormente me dispuse a trasladarme a mi domicilio Col. Colinas de Xalisco, Xalisco, Nayarit, terminando así la comisión laboral aproximadamente a las 08:00 p.m. del día lunes 20 de septiembre del 2021.

En espera de sus comentarios, quedo a sus órdenes.

Ana María Cruz Mejía
Jefe de Oficina de Infraestructura